

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市白河區竹門國民小學

檢核日期：108 年 8 月 7 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	☐ 否 ☒ 是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	☐ 否 ☒ 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	☒ 否 ☐ 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	☐ 否 ☒ 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	☒ 否 ☐ 是	
		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	☐ 否 ☒ 是	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	☐ 否 ☒ 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	☐ 否 ☒ 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	☒ 否 ☐ 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象	☒ 否 ☐ 是（限期改善）	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	☒ 否 ☐ 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理） ☐ 是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	☒ 否 ☐ 是（限期改善）	
12	樑柱、牆壁、樓地版（含一樓地版）	是否有裂縫	☒ 否 ☐ 是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形） ☐ 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘（建議持續檢視） ☐ 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理）	
		混凝土保護層是否剝落	☒ 否 ☐ 是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復） ☐ 是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		是否有傾斜或穿透性開裂	☒ 否 ☐ 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	

13	屋頂	屋頂通道門是否變形	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	☒ 否 ☐ 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) ☐ 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	
14	建物 附屬 設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	
		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	
15	其他			
檢查結果 補充說明 及建議處 置、因應 作為				

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組	
----------	--

承辦人：

教師兼
學務組長 李文煜

總務主任：

教師兼
總務主任 劉麗米

校長：

竹門國小簡辰全
校長簡辰全

台南市竹門國民小學教室採光測量紀錄表

測量日期：108年08月08日

位置 照度	課桌部份〈500Lux〉											黑板部份〈750Lux〉											測量時間		天候		
	前左	前中	前右	中左	中中央	中右	後左	後中	後右	平均	左上	左中	左下	中上	中中央	中下	右上	右中	右下	平均		晴	陰	雨			
一甲	591	779	812	516	660	712	642	767	916	711	750	752	750	800	760	751	760	752	750	758	10時00分	√					
二甲	568	699	678	541	651	616	819	897	874	705	753	750	750	768	753	750	756	753	750	754	10時05分	√					
三甲	651	725	764	540	676	755	733	840	936	736	751	750	750	770	762	750	767	760	755	757	10時10分	√					
四甲	504	596	826	500	743	798	520	787	880	684	750	753	751	825	810	795	950	864	843	816	10時15分	√					
五甲	619	768	907	657	807	673	767	928	782	768	760	750	750	783	764	751	755	751	750	757	09時20分	√					
六甲	559	593	706	790	773	753	740	824	831	730	881	895	800	825	813	752	1085	943	862	873	09時25分	√					
美勞教室	539	681	653	602	633	523	656	623	749	629	796	765	750	777	761	752	750	750	761	761	10時20分	√					
自然教室	580	641	741	501	522	545	587	525	589	581	783	761	754	821	796	756	789	762	751	775	09時35分	√					
電腦教室	713	782	768	574	607	501	501	500	501	605	777	773	756	764	758	751	789	774	756	766	09時40分	√					

填表人：

護理師蔡佩君

總務主任：

教師蔡麗米
總務主任劉麗米

校長：

竹門國小簡辰全
校長

水塔清潔紀錄表

序號	日期	時間	清潔人員簽章	檢查人簽章	備註
1	102.8.28	10:00	賴忠德	劉麗末	
2	103.8.29	13:30	林志信	午餐秘書蔡佩君	
3	104.8.28	14:10	林志信	午餐秘書蔡佩君	
4	105.8.26	13:00	林志信	午餐秘書蔡佩君	
5	106.8.29	10:30	林志信	午餐秘書蔡佩君	
6	107.8.29	15:00	林朝芝	午餐秘書蔡佩君	
7	108.8.29	10:30	鄭承淵	午餐秘書蔡佩君	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

※營業場所供水系統每半年應清洗消毒一次以上，並作成紀錄備查。



說明：學生參與美化綠化工作。



說明：營造無煙無毒環境。

臺南市政府衛生局檢驗結果報告

申請(報告)編號：0109Y00421
 申請單位：竹門國小
 採樣地點：732台南市白河區竹門里113號

申請字號：0109W00421

第1頁/共1頁

申請種類：委託

檢測方法：

檢驗種類：申請檢驗

NIEA E215.52C水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測

申請日期：2020/04/16

方法—酵素呈色及螢光反應檢測法

樣品特性：水

報告日期：2020/04/17

實驗室名稱：檢驗中心

聯絡人：蘇致豪

業別：*

採樣單位：臺南市政府衛生局檢驗中心

送驗件數：2

抽驗原因或目的：

實驗室地址：臺南市新營區東興路163號

檢驗編號	樣品編號	樣品名稱	檢驗項目	採樣時間	收樣時間	檢驗結果	檢驗規格	結果規範
0109Y00421-001	0109W00421-001	幼兒園	大腸桿菌群	2020/04/16 09:29:00	2020/04/16 15:49:50	< 1.0	MPN/100mL	與規定相符
0109Y00421-002	0109W00421-002	電腦教室前	大腸桿菌群	2020/04/16 09:25:00	2020/04/16 15:49:50	< 1.0	MPN/100mL	與規定相符
	以下空白							

備註：1. 本報告所列記錄僅對送驗檢體負責。

2. 本檢驗報告對外僅供參考，並不得作為商業廣告及法律訴訟之證明。

3. 本檢驗項目經環保署許可，採樣不在該範圍，並依公告檢測方法分析。

4. 本報告由本檢驗中心保存6年，並不得塗改、影印或分頁使用。

5. 本報告總計1頁，分頁使用無效。

6. 行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第183號。

第二聯：委託單位存查

局長陳 怡